

ALLEGATA PROPOSTA PROT. 7519 DEL 09.12.2020
PRESENTATA DAL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO, ING. MARIO FABIO SARDO

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 81 DEL 10 DIC. 2020

OGGETTO: Delibera CIPE n. 92 del 18/11/2010 –

Nuovo Programma Irriguo Nazionale per le Regioni del Sud Italia -

Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - Impianto irriguo di Sambuca di Sicilia –

Decreto di finanziamento n° 76 del 23/05/2013 –

CUP: G13H11000030001 -

Rendicontazione finale – Approvazione -

L'anno **duemilaventi**, il giorno 81 ECI del mese di **dicembre** in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Antonio Garofalo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 69/GAB del 22/07/2020 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26/10/2017, che svolge le funzioni di segretario, ha adottato la seguente deliberazione

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Mario Fabio Sardo, che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa in data 09.12.2020 dal V. Direttore Generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, Ing. Pieralberto Guarino, di regolarità contabile, in data 09.12.2020, dal Responsabile del Settore Ragioneria, Dott. Vincenzo Nastasi, ed in data 09.12.2020 dal Direttore Generale Dott. Giovanni Tomasino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 7519 del 09.12.2020 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Antonio Garofalo)

CONSORZIO DI BONIFICA 3 AGRIGENTO

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/10/2017

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – Prot. n. 7519 del 09.12.2020

OGGETTO: Delibera CIPE n. 92 del 18/11/2010 –

Nuovo Programma Irriguo Nazionale per le Regioni del Sud Italia -

Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - Impianto irriguo di Sambuca di Sicilia –

Decreto di finanziamento n° 76 del 23/05/2013 –

CUP: G13H11000030001 -

Rendicontazione finale – Approvazione –

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "*mandato senza rappresentanza*" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "*Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana*", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la deliberazione n° 45 del 3/6/2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente anno 2020 e Pluriennale 2021-2022, approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con D.R.S. n° 773 del 30/6/2020;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 90 del 21/12/2012 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo di *"Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - Impianto irriguo di Sambuca di Sicilia"*, datato Giugno 2011, aggiornato Aprile 2012, e, in ultimo integrato Novembre 2012, per l'importo complessivo in c.t. di € 7.400.000,00;

VISTA la nota prot. 366 del 23/05/2013 con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali – *Gestione Ex Agensud*- ha trasmesso il Decreto di concessione n° 76 del 23/05/2013 che approva e finanzia il progetto in argomento, dell'importo onnicomprensivo di € 7.400.000,00, e con il quale viene nominato questo Consorzio Stazione appaltante, ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, e autorità espropriante, ai sensi del Testo Unico sugli espropri;

CONSIDERATO che con il predetto Decreto ministeriale n° 76 del 23/05/2013 il quadro economico del progetto in argomento è stato come in appresso specificato:

A - Lavori principali in appalto

- Lavori a corpo	€ 4.690.165,32
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 107.597,00
Sommano	€ 4.797.762,32

B - Somme a disposizione dell'Amministrazione:

B.2 – Oneri di accesso alla discarica	€ 40.000,00
B.3 – Rilievi accertamenti e indagini	€ 5.000,00
B.4 – Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 30.000,00
B.5 – Accertamenti e verifiche tecniche ex art. 16 b.11 Reg. 207/2010	€ 5.000,00
B.6 – Acquisizione dei suoli con spese e procedure	€ 713.000,00
B.7 – Imprevisti	€ 50.542,94
B.8 – Accantonamento ex art. 133, commi 3 e 4, del D. Lgs. 163/2006	////////
B.9 – Spese generali forfettarie (pari al 12% del complessivo importo dei lavori a base d'asta, delle forniture e degli espropri)	€ 661.291,48
B.10 – IVA (21%)	€ 1.097.403,26
TOTALE	€ 7.400.000,00

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 26 del 18/06/2013 con la quale è stato riapprovato il progetto in argomento ed è stata dichiarata, ai sensi del Testo unico sulle espropriazioni approvato con D.P.R. n. 327/2001 e modificato dal D. Lgs. n. 302/2002, la pubblica utilità dell'opera;

VISTO il Disciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento, sottoscritto il 23/7/2013 (Rep. n. 29/2013), dal Commissario ad Acta per le Attività ex Agensud e dal Commissario Straordinario in qualità di Rappresentante legale di questo Ente;

VISTO il Contratto di Mutuo sottoscritto in data 20/12/2013 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., finalizzato alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 67 del 10/11/2014 con la quale, tra l'altro, la procedura aperta per i lavori *Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - Impianto irriguo di Sambuca di Sicilia* – CUP: GI 31-111000030001 -- CIG: 5197157D9E - è stata definitivamente aggiudicata - all'Impresa INFRASTRUTTURE S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA 03191620826, risultata prima in graduatoria;

VISTO il contratto d'appalto stipulato con l'Impresa INFRASTRUTTURE S.R.L. in data 15/05/2015, registrato all'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Palermo - Ufficio Territoriale Palermo 1 - il 20/05/2015 al n. 1947 - serie 3;

VISTO il Verbale dell'8/07/2015 con il quale, a norma dell'art. 154 del Regolamento n. 207/2010, si è proceduto alla consegna integrale dei lavori e considerato che gli stessi dovevano essere compiuti

in 540 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna, l'ultimazione dei lavori veniva fissata al 29/12/2016;

VISTA la "Perizia di Variante e Suppletiva N.1", datata 18/08/2016, redatta dal D.L. ai sensi dell'art. 132 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e trasmessa al MiPAAF, con i relativi allegati, con nota consortile n. 6152/6153 del 04/10/2016;

VISTO l'Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n° 34092 – Raccolta n. 12960- sottoscritto in data 27/02/2017 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 5 in data 01/03/2017 al n. 2804 Serie 1T, con il quale è stato prorogato il periodo di utilizzo a tutto il 31/12/2017;

VISTO l'Atto di transazione stragiudiziale sottoscritto in data 23/03/2017 con il quale, tra l'altro, il termine di ultimazione dei lavori è stato differito al 31/03/2018;

VISTO il Decreto Prot. Uscita N. 0012915 del 03/05/2017 con il quale il MiPAAF ha concesso la proroga dei termini della concessione fissando la nuova scadenza al 23/12/2019;

VISTO il Verbale del 16 maggio 2017 con il quale, per le motivazioni nello stesso rappresentate, è stata disposta la sospensione parziale dei lavori;

VISTO il Decreto Prot. N. 0020481 del 18/07/2017 con il quale il MiPAAF ha preso atto della nuova configurazione progettuale prevista nella "Perizia di Variante e Suppletiva N. 1 del 18/08/2016" ed ha approvato il nuovo quadro economico di spesa della concessione in favore di questo Consorzio per l'importo di € 6.515.608,02 oltre alla somma di € 884.391,98 da accantonare ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 6424 del 17/05/2012 per il totale di concessione di € 7.400.000,00;

VISTO il Verbale del 13 settembre 2017 con il quale, essendo cessate le motivazioni che avevano causato la sospensione parziale dei lavori, è stata disposta la ripresa dei lavori, confermando il termine di ultimazione per il 31/03/2018;

VISTO il secondo Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n° 9295 – Raccolta n. 4338- sottoscritto in data 20/03/2018 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 22/03/2018 al n. 8937 Serie 1T, con il quale è stato prorogato il periodo di utilizzo a tutto il 31/12/2018;

VISTO il terzo Atto Aggiuntivo al Contratto di Mutuo Repertorio n° 10694 – Raccolta n. 5103- sottoscritto in data 11/12/2018 tra questo Consorzio e la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. e registrato all'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 19/12/2018 al n. 40565 Serie 1T, con il quale è stato prorogato il periodo di utilizzo a tutto il 31/12/2020;

VISTO il Certificato redatto dalla Direzione dei Lavori in data 15/01/2019 con il quale è stata certificata l'avvenuta ultimazione dei lavori, fatta eccezione per alcune lavorazioni residuali di dettaglio per le quali veniva assegnato il termine di 45 giorni per la loro ultimazione;

CONSIDERATO che in data 28/02/2019 la D.L. ha attestato il completamento, entro il termine assegnato, anche delle lavorazioni residuali di dettaglio;

VISTA la Perizia di Variante e suppletiva n° 2 dei lavori *PROG. A/G.C. N. 153 - TELECOMANDO E TELECONTROLLO, AUTOMAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI BASSO BELICE - IMPIANTO IRRIGUO DI SAMBUCA DI SICILIA* – redatta dall'Arch. Onofrio Taormina e dall'Ing. Fabrizio Cairone il 23/05/2019, dell'importo complessivo invariato di € 7.400.000,00, rispetto all'originario importo di Concessione, approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 12/6/2019;

VISTO l'atto di Transazione Stragiudiziale del 21 Giugno 2019 sottoscritto tra il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento e l'impresa esecutrice dei lavori, con il quale, tra l'altro, quest'ultima ha consegnato al Consorzio le opere eseguite nell'ambito dell'appalto in argomento;

VISTO il Decreto Prot. 28398 del 12/7/2019 con il quale il MiPAAF ha preso atto della nuova configurazione progettuale prevista nella "Perizia di Variante e Suppletiva N. 2" ed ha approvato il

nuovo quadro economico di spesa della concessione in favore di questo Consorzio per l'importo di € 6.515.608,02 oltre alla somma di € 884.391,98 da accantonare ai sensi dell'art. 4 del Decreto Interministeriale n. 6424 del 17/05/2012 per il totale di concessione di € 7.400.000,00;

VISTO il Decreto N. 37270 del 22/11/2019 con il quale il MiPAAF ha concesso la proroga dei termini della concessione fissando la nuova scadenza al 23/12/2020;

VISTA la nota, assunta al protocollo n. 5529 del 10.08.2020, con la quale l'Ing. Salvatore Misuraca, Presidente della Commissione di Collaudo in corso d'opera, a conclusione dell'incarico conferito ha trasmesso la relazione ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori relativi al progetto *A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - Impianto irriguo di Sambuca di Sicilia*— eseguiti dall'impresa INFRASTRUTTURE S.R.L. - Via Lancia di Brolo, 151 - 90145 Palermo - C.F. e Partita IVA 03191620826, giusto contratto d'appalto sopra richiamato;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 58 del 28/9/2020 con la quale è stata approvata la predetta relazione ed il certificato di collaudo tecnico-amministrativo emesso dalla Commissione di Collaudo in corso d'opera in data 28.07.2020 ed è stata, altresì, liquidata all'Impresa esecutrice la rata di saldo lavori, determinata dalla Commissione di Collaudo stessa in € 19.217,19 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che l'art. 4 del Disciplinare di concessione, regolante i rapporti del finanziamento, prevede, tra l'altro, che la rendicontazione finale dell'intervento sarà redatta, dopo il collaudo, a cura del Responsabile del Procedimento e trasmessa, in forma cartacea, all'Alto sorvegliante per quanto di competenza;

VISTA la nota prot. n. 7390 del 4/12/2020 con la quale il RUP ha trasmesso la **rendicontazione finale** dell'intervento in argomento;

CONSIDERATO che la predetta rendicontazione finale è composta dalla seguente documentazione:

- Relazione finale a firma del Responsabile Unico del Procedimento;
- Tabelle di rendicontazione;
- Fatture e Mandati quietanzati dalla banca;
- Dichiarazioni;

CONSIDERATO che la citata rendicontazione finale dovrà essere approvata e successivamente trasmessa all'Ingegnere Delegato per l'Alta Sorveglianza ed al MiPAAF finanziatore per l'emissione del decreto di chiusura della Concessione;

PROPONE DI DELIBERARE

1. considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. approvare la **rendicontazione finale** relativa al **Prog. A/G.C. n. 153 - Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice - Impianto irriguo di Sambuca di Sicilia**, qui trasmessa dal RUP con prot. n. 7390 del 4/12/2020, costituita dalla seguente documentazione:
 - Relazione finale a firma del Responsabile Unico del Procedimento;
 - Tabelle di rendicontazione;
 - Fatture e Mandati quietanzati dalla banca;
 - Dichiarazioni;

3. trasmettere la **rendicontazione finale**, unitamente all'atto deliberativo di approvazione, all'Ingegnere Delegato per l'Alta Sorveglianza ed al MiPAAF finanziatore per l'emissione del decreto di chiusura della Concessione dei lavori in argomento.



Il Proponente
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Ing. Mario Fabio Sardo)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 7519 del 09.12.2020 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Agrigento, lì 09.12.2020



Il V. Direttore Generale
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(Ing. Pieralberto Guarino)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

() Sulla presente proposta di deliberazione prot. _____ del _____, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **non necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 7519 del 9/12/2020 si esprime:

(**X**) parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

() si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip./ Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

Agrigento, lì 09.12.2020



Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Vincenzo Nastasi)

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, prot. 7519 del 09.12.2020, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere FAVOREVOLE.

Palermo, lì 09.12.2020



Il Direttore Generale
(Dott. Giovanni Tomasino)